



Obras em Andamento e Concluídas	Empresa	Valor Total (R\$)	Recursos Próprios (R\$)	Financiamento (R\$)	Cronograma -Fase-	Prazo Conclusão	Executado %	População Atendida
Sistema de Abastecimento de Água - SAA: Adutoras, Subadutoras, Estações Elevatórias de Água - EEAT, Estação de Tratamento de Água - ETA e novas redes (TO e TE)								
Lote 1 - Centro de Reservação e Distribuição - CRD (Reservatórios em aço vitrificado parafusado) João Erbolato (2.500m3) e Nova Europa (2.000m3)	SM7 Engenharia	7.422.707,63	3.623.389,78	3.799.317,85	OS emitida em 04/07/2022 Término do contrato: 16/05/2024	jun/24	96,00%	59.166
Lote 2 - Centro de Reservação e Distribuição - CRD (Reservatório em concreto armado) Ponte Preta (6.000m3)	BMC Engenharia	14.071.927,72	7.727.835,57	6.344.092,15	OS emitida em 14/11/2022 Término do contrato: 28/01/2025	out/24	85,48%	131.124
Lote 3 - Centro de Reservação e Distribuição - CRD (Reservatórios em aço vitrificado parafusado) Campo Grande (2x6.000m3)	SM7 Engenharia	17.143.625,71	8.290.265,47	8.853.360,24	OS emitida em 04/07/2022 Término do contrato: 16/07/2024	jun/24	91,10%	106.626
Lote 4 - Centro de Reservação e Distribuição - CRD (Reservatórios em chapa de aço dobrada) Real Parque (2x900m3 e 1x200m3), Santa Therezinha (2.000m3) e Sosas (3.000m3)	Consórcio Km - Melhor Forma	26.679.693,23	12.895.599,38	13.784.093,85	OS emitida em 25/07/2022 Término do contrato: 23/07/2024	jun/24	96,39%	38.316
Lote 5 - Centro de Reservação e Distribuição - CRD (Reservatórios em aço vitrificado parafusado) PUCC (2x3.000m3) e Taquaral (6.000m3)	SM7 Engenharia	23.852.125,61	12.375.793,00	11.476.332,61	OS emitida em 04/07/2022 Término do contrato: 16/10/2024	ago/24	90,93%	62.370
Lote 6 - Centro de Reservação e Distribuição - CRD (Reservatórios em aço vitrificado parafusado) Conceição (2.500m3), DIC V (1.200m3), Jambeiro (1.000m3), Oziel (2.280m3), Paranapanema (2.000m3) e Profilurb (2x2.000m3)	SM7 Engenharia	36.280.235,34	18.381.561,50	17.898.673,84	OS emitida em 04/07/2022 Término do contrato: 21/06/2024	ago/24	90,20%	65.700
Subadutora - EHIS	Gimma Engenharia	5.400.000,00	5.400.000,00	-	Concluída	fev/24	100%	7.010
Subadutora - Bosque das Palmeiras	DBO Engenharia Ambiental	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Concluída	mar/24	100%	450
Adutora de Água Bruta - ARA 6	Passareli Engenharia	23.000.000,00	11.967.002,44	11.032.997,56	OS emitida em 25/05/2023 Término do contrato: 08/08/2024	jul/24	98,20%	893.254
Subadutora Bananal, Gargantilha e Monte Belo	Consócio GT Monte Belo - Bananal	24.522.089,89	8.867.144,33	15.654.945,56	OS emitida em 22/08/2022 Término do contrato: 29/11/2024	ago/24	95,49%	4.000
Estação Elevatória de Água Tratada - EEAT - San Conrado	Cadre Engenharia	5.196.497,00	5.196.497,00	-	OS emitida em 19/10/2023 Término do contrato: 03/04/2025	out/24	19,98%	8.320
Estação Elevatória de Água Tratada - EEAT - Ponte Preta	ENGSEP Engenharia	3.414.091,28	3.414.091,28	-	OS emitida em 25/05/2023 Término do contrato: 04/01/2025	dez/24*	20,97%	60.000

Base: Jul/2024
Atualização em: Ago/2024
Governança Corporativa





Obras em Andamento e Concluídas	Empresa	Valor Total (R\$)	Recursos Próprios (R\$)	Financiamento (R\$)	Cronograma -Fase-	Prazo Conclusão	Executado %	População Atendida
Sistema de Abastecimento de Água - SAA: Substituição e reabilitação de redes e ramais de Água (TE)								
Lote 7 - 520.217-27 - Jardim do Lago/Vila Pompeia/Cidade Jardim	Consórcio CCD	25.684.057,52	1.839.057,52	23.845.000,00	OS emitida em 02/09/2022 Término do contrato: 29/09/2024	ago/24*	97,06%	14.608
Lote 8 - 520.217-27 - Vila Boa Vista/Fazendinha/Jardim Eulina	Consórcio CEVAP	16.949.024,20	1.464.024,20	15.485.000,00	Concluída	jun/24	100%	14.716
Lote 9 - 520.217-27 - Vila Santana/Jardim Bela Vista	Consórcio CMN	34.527.110,95	2.797.110,95	31.730.000,00	OS emitida em 21/09/2022 Término do contrato: 29/10/2024	jun/24	94,49%	13.492
Lote 10 - 520.217-27 - Jardim Sônia/Sousas/Joaquim Egídio/Ch.Barra	Consórcio CMN	17.334.614,08	2.799.614,08	14.535.000,00	Concluída	mai/24	100%	5.344
Lote 11 - 520.217-27 - Jardim Sta Lúcia/Parque Valença	Cadre Engenharia	29.990.000,00	1.499.500,00	28.490.500,00	OS emitida em 22/03/2023 Término do contrato: 14/08/2024	ago/24	89,41%	16.996
Lote 12 - 520.217-27 - Jardim Paineiras/Bairro das Palmeiras	Restor Comércio e Manutenção	19.000.000,00	950.000,00	18.050.000,00	OS emitida em 10/04/2023 Término do contrato: 10/06/2025	jan/25	91,05%	4.828
Lote 13 - 520.217-27 - Jardim do Lago	Metropolitana Ambiental	9.490.000,00	474.500,00	9.015.500,00	OS emitida em 01/11/2023 Término do contrato: 24/02/2025	nov/24	91,65%	2.752
Chácara Gramado	Metropolitana Ambiental	1.093.000,00	1.093.000,00	-	Concluída	abr/24	100%	408
Vila Marieta	Cadre Engenharia	2.550.000,00	2.550.000,00	-	Concluída	abr/24	100%	4.202
Jardim Miranda	Metropolitana Ambiental	6.920.328,00	6.920.328,00	-	OS emitida em 30/01/2024 Término do contrato: 09/04/2025	dez/24	83,93%	2.516
Campos Elíseos	DBO Engenharia Ambiental	6.667.730,27	6.667.730,27	-	OS emitida em 30/01/2024 Término do contrato: 09/04/2025	dez/24	65,65%	2.664
Vila Ypê	Cadre Engenharia	13.380.000,00	13.380.000,00	-	OS emitida em 30/01/2024 Término do contrato: 28/10/2025	jun/25	50,20%	5.040
Sistemas de Esgotamento Sanitário - SES: Interceptores, Estação Elevatória de Esgoto - EEE, Estação de Tratamento de Esgoto - ETE e novas redes (TO e TE)								
SES - Coletor de Esgoto do Campos Elíseos	Melhor Forma Construtora	8.178.711,23	791.339,28	7.387.371,95	Concluída	mai/24	100%	8.000
SES - Núcleo residencial Princesa D'Oeste	Conesan Construção e Saneamento	1.182.864,15	1.182.864,15	-	Concluída	jun/24*	82,54%	500
Remanejamento Coletor tronco Pe. Anchieta	DBO Engenharia Ambiental	3.972.000,00	3.972.000,00	-	Concluída	jun/24	100%	3.000
EPAR - Boa Vista (Contrato 2016/6234 - PAC/FGTS 423.126-53)	Consórcio Enfil-Augusto Velloso	69.368.739,22	25.414.719,79	43.954.019,43	Em pré-operação Término do contrato: 28/04/2024	jun/24	96,96%	55.134
ETE - Nova América (ampliação da capacidade para 140 l/s)	Sanex Soluções	28.747.500,00	1.437.375,00	27.310.125,00	OS emitida em 16/01/2023 Término do contrato: 30/12/2024	jul/24	5,18%	47.351
Remanejamento Emissário ETE Anhumas	Passareli Engenharia	6.400.000,00	6.400.000,00	-	Concluída	jul/24	100%	311.408
SES - Nova Mercedes, Irajá e Icarai	Kiralama Engenharia	11.799.000,00	589.950,00	11.209.050,00	OS emitida em 04/09/2023 Término do contrato: 24/02/2025	ago/24	41,81%	2.000
ETE - San Martin (ampliação da capacidade para 42 l/s)	Consórcio KC	27.917.155,00	1.395.857,75	26.521.297,25	OS emitida em 25/07/2023 Término do contrato: 12/01/2026	jul/25	14,80%	9.235
SES - Village Campinas, Vale das Garças e Chácara Leandro	Gimma Engenharia	35.471.000,00	1.773.550,00	33.697.450,00	OS emitida em 25/07/2023 Término do contrato: 12/01/2026	jul/25	34,07%	1.000
SES - Santa Cândida - Parte 4	DBO Engenharia Ambiental	5.535.000,00	5.535.000,00	-	OS emitida em 08/04/2024 Término do contrato: 18/03/2026	set/25	—	748
EPAR Capivari II (ampliação da capacidade para 543,75 l/s)	Passareli Engenharia	107.200.000,00	107.200.000,00	-	OS emitida em 02/01/2024 Término do contrato: 28/05/2026	dez/25	—	319.495
EPAR - Piçarrão - Retrofit (ampliação da capacidade para 685 l/s)	Passareli Engenharia	138.500.000,00	138.500.000,00	-	OS emitida em 11/01/2024 Término do contrato: 15/06/2026	dez/25	0,16%	239.706
EPAR - Anhumas - Retrofit (526.794-49/2021)	Passareli Engenharia	194.790.000,00	75.000.265,53	119.789.734,47	OS emitida em 01/11/2022 Término do contrato: 17/03/2028	jan/28	8,49%	335.000

**O percentual de execução de cada obra é obtido em relação ao valor do contrato (R\$). Desta maneira, quando há reajuste contratual ou aditivo de valor, o percentual de execução da obra no mês subsequente pode sofrer variação para mais ou para menos:

*01 mês antes do vencimento do Contrato

Base: Jul/2024

Atualização em: Ago/2024

Governança Corporativa

