



| Obras em Andamento e Concluídas  | Empresa                          | Valor Total (R\$) | Recursos Próprios (R\$) | Financiamento (R\$) | Cronograma -Fase-   | Prazo Conclusão | Executado % | População Atendida |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|
| <b>Sistema de Abastecimento de Água - SAA: Aduadoras, Subadutoras, Estações Elevatórias de Água - EEAT, Estação de Tratamento de Água - ETA e novas redes (TO e TE)</b>                            |                                  |                   |                         |                     |   |                 |             |                    |
| <b>Lote 1 - Centro de Reservação e Distribuição - CRD</b><br>(Reservatórios em aço vitrificado parafusado)   | SM7 Engenharia                   | 7.147.993,89      | 3.348.676,04            | 3.799.317,85        | Concluída   | jun/24          | 100%        | 59.166             |
| <b>João Erbolato (2.500m3) e Nova Europa (2.000m3)</b><br><b>Lote 2 - Centro de Reservação e Distribuição - CRD</b><br>(Reservatório em concreto armado)   | BMC Engenharia                   | 14.301.329,66     | 7.957.237,51            | 6.344.092,15        | OS emitida em 14/11/2022<br>Término do contrato: 28/01/2025 | jan/25          | 95,46%      | 131.124            |
| <b>Ponte Preta (6.000m3)</b><br><b>Lote 3 - Centro de Reservação e Distribuição - CRD</b><br>(Reservatórios em aço vitrificado parafusado)   | SM7 Engenharia                   | 17.143.625,71     | 8.290.265,47            | 8.853.360,24        | OS emitida em 04/07/2022<br>Término do contrato: 16/07/2024 | jul/24          | 96,15%      | 106.626            |
| <b>Campo Grande (2x6.000m3)</b><br><b>Lote 4 - Centro de Reservação e Distribuição - CRD</b><br>(Reservatórios em chapa de aço dobrada)  | Consórcio Km - Melhor Forma      | 26.679.693,23     | 12.895.599,38           | 13.784.093,85       | OS emitida em 25/07/2022<br>Término do contrato: 23/07/2024 | jul/24          | 96,39%      | 38.316             |
| <b>Real Parque (2x900m3 e 1x200m3), Santa Therezinha (2.000m3) e Sosas (3.000m3)</b><br><b>Lote 5 - Centro de Reservação e Distribuição - CRD</b><br>(Reservatórios em aço vitrificado parafusado) | SM7 Engenharia                   | 24.555.990,53     | 13.079.657,92           | 11.476.332,61       | OS emitida em 04/07/2022<br>Término do contrato: 16/10/2024 | dez/24          | 92,92%      | 62.370             |
| <b>PUCC (2x3.000m3) e Taquaral (6.000m3)</b><br><b>Lote 6 - Centro de Reservação e Distribuição - CRD</b><br>(Reservatórios em aço vitrificado parafusado)   | SM7 Engenharia                   | 34.826.937,23     | 16.928.263,39           | 17.898.673,84       | OS emitida em 04/07/2022<br>Término do contrato: 21/06/2024 | dez/24          | 99,36%      | 65.700             |
| <b>Conceição (2.500m3), DIC V (1.200m3), Jambeiro (1.000m3), Oziel (2.280m3), Paranapanema (2.000m3) e Profilurb (2x2.000m3)</b><br><b>Subadutora - EHIS</b>                                       | Gimma Engenharia                 | 5.400.000,00      | 5.400.000,00            | -                   | Concluída   | fev/24          | 100%        | 7.010              |
| <b>Subadutora - Bosque das Palmeiras</b>   | DBO Engenharia Ambiental         | 2.000.000,00      | 2.000.000,00            | -                   | Concluída   | mar/24          | 100%        | 450                |
| <b>Aduadora de Água Bruta - ARA 6</b>  | Passareli Engenharia             | 27.166.805,15     | 16.133.807,59           | 11.032.997,56       | OS emitida em 25/05/2023<br>Término do contrato: 08/11/2024 | nov/24          | 99,83%      | 893.254            |
| <b>Subadutora Bananal, Gargantilha e Monte Belo</b>  | Consócio GT Monte Belo - Bananal | 24.522.089,89     | 8.867.144,33            | 15.654.945,56       | OS emitida em 22/08/2022<br>Término do contrato: 29/11/2024 | nov/24          | 97,89%      | 4.000              |
| <b>Estação Elevatória de Água Tratada - EEAT - San Conrado</b>   | Cadre Engenharia                 | 5.196.497,00      | 5.196.497,00            | -                   | OS emitida em 19/10/2023<br>Término do contrato: 03/04/2025 | abr/25          | 53,51%      | 8.320              |
| <b>Estação Elevatória de Água Tratada - EEAT - Ponte Preta</b>   | ENGSEP Engenharia                | 2.998.139,60      | 2.998.139,60            | -                   | OS emitida em 25/05/2023<br>Término do contrato: 04/05/2025 | mai/25          | 42,58%      | 60.000             |

Base: Dez/2024  
Atualização em: Jan/2025  
Governança Corporativa





| Obras em Andamento e Concluídas  | Empresa                         | Valor Total (R\$) | Recursos Próprios (R\$) | Financiamento (R\$) | Cronograma -Fase-   | Prazo Conclusão | Executado % | População Atendida |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|
| <b>Sistema de Abastecimento de Água - SAA: Substituição e reabilitação de redes e ramais de Água (TE)</b>  |                                 |                   |                         |                     |   |                 |             |                    |
| Lote 7 - 520.217-27 - Jardim do Lago/Vila Pompeia/Cidade Jardim  | Consórcio CCD                   | 28.971.890,93     | 5.126.890,93            | 23.845.000,00       | Concluída   | dez/24          | 100,00%     | 14.608             |
| Lote 8 - 520.217-27 - Vila Boa Vista/Fazendinha/Jardim Eulina  | Consórcio CEVAP                 | 16.949.024,20     | 1.464.024,20            | 15.485.000,00       | Concluída   | jun/24          | 100%        | 14.716             |
| Lote 9 - 520.217-27 - Vila Santana/Jardim Bela Vista   | Consórcio CMN                   | 33.553.586,82     | 1.823.586,82            | 31.730.000,00       | OS emitida em 21/09/2022<br>Término do contrato: 29/10/2024       | out/24          | 99,75%      | 13.492             |
| Lote 10 - 520.217-27 - Jardim Sônia/Sousas/Joaquim Egídio/Ch.Barra   | Consórcio CMN                   | 17.334.614,08     | 2.799.614,08            | 14.535.000,00       | Concluída   | mai/24          | 100%        | 5.344              |
| Lote 11 - 520.217-27 - Jardim Sta Lúcia/Parque Valença   | Cadre Engenharia                | 30.341.894,36     | 1.851.394,36            | 28.490.500,00       | OS emitida em 22/03/2023<br>Término do contrato: 14/08/2024       | dez/24          | 97,26%      | 16.996             |
| Lote 12 - 520.217-27 - Jardim Paineiras/Bairro das Palmeiras   | Restor Comércio e Manutenção    | 19.171.773,73     | 1.121.773,73            | 18.050.000,00       | OS emitida em 10/04/2023<br>Término do contrato: 10/06/2025       | jan/25          | 99,99%      | 4.828              |
| Lote 13 - 520.217-27 - Jardim do Lago  | Metropolitana Ambiental         | 9.490.000,00      | 474.500,00              | 9.015.500,00        | OS emitida em 01/11/2023<br>Término do contrato: 24/02/2025       | fev/25          | 99,28%      | 2.752              |
| Chácara Gramado  | Metropolitana Ambiental         | 1.093.000,00      | 1.093.000,00            | -                   | Concluída   | abr/24          | 100%        | 408                |
| Vila Marieta   | Cadre Engenharia                | 2.550.000,00      | 2.550.000,00            | -                   | Concluída   | abr/24          | 100%        | 4.202              |
| Jardim Miranda   | Metropolitana Ambiental         | 8.431.797,20      | 8.431.797,20            | -                   | OS emitida em 30/01/2024<br>Término do contrato: 09/04/2025       | abr/25          | 98,57%      | 2.516              |
| Campos Elíseos   | DBO Engenharia Ambiental        | 6.667.730,27      | 6.667.730,27            | -                   | OS emitida em 30/01/2024<br>Término do contrato: 09/04/2025       | dez/24          | 95,09%      | 2.664              |
| Jardim Baroneza 2  | DBO Engenharia Ambiental        | 6.350.000,00      | 6.350.000,00            | -                   | Início de contrato: 08/08/2024<br>Término do contrato: 08/12/2025 | ago/25          | 15,68%      |                    |
| Vila Ypê   | Cadre Engenharia                | 13.380.000,00     | 13.380.000,00           | -                   | OS emitida em 30/01/2024<br>Término do contrato: 28/10/2025       | jun/25          | 89,06%      | 5.040              |
| <b>Sistemas de Esgotamento Sanitário - SES: Interceptores, Estação Elevatória de Esgoto - EEE, Estação de Tratamento de Esgoto - ETE e novas redes (TO e TE)</b> |                                 |                   |                         |                     |   |                 |             |                    |
| SES - Coletor de Esgoto do Campos Elíseos  | Melhor Forma Construtora        | 8.178.711,23      | 791.339,28              | 7.387.371,95        | Concluída   | mai/24          | 100%        | 8.000              |
| SES - Núcleo residencial Princesa D´Oeste  | Conesan Construção e Saneamento | 1.182.864,15      | 1.182.864,15            | -                   | Concluída   | jun/24          | 100%        | 500                |
| Remanejamento Coletor tronco Pe. Anchieta  | DBO Engenharia Ambiental        | 3.972.000,00      | 3.972.000,00            | -                   | Concluída   | jun/24          | 100%        | 3.000              |
| EPAR - Boa Vista (Contrato 2016/6234 - PAC/FGTS 423.126-53)  | Consórcio Enfil-Augusto Velloso | 69.368.739,22     | 25.414.719,79           | 43.954.019,43       | Em pré-operação<br>Término do contrato: 28/04/2024                | jun/24          | 97,92%      | 55.134             |
| Remanejamento Emissário ETE Anhumas  | Passareli Engenharia            | 6.400.000,00      | 6.400.000,00            | -                   | Concluída   | jul/24          | 100%        | 311.408            |
| ETE - Nova América (ampliação da capacidade para 140 l/s)  | Sanex Soluções                  | 29.818.047,57     | 2.507.922,57            | 27.310.125,00       | OS emitida em 16/01/2023<br>Término do contrato: 30/12/2025       | dez/25          | 22,00%      | 47.351             |
| SES - Nova Mercedes, Irajá e Icaraí  | Kiralama Engenharia             | 14.298.045,65     | 3.088.995,65            | 11.209.050,00       | OS emitida em 04/09/2023<br>Término do contrato: 24/02/2025       | fev/25          | 63,14%      | 2.000              |
| EEE e Linha de recalque - Vó Pureza  | Consórcio elevatória Campinas   | 18.885.000,00     | 18.885.000,00           | -                   | Contrato assinado em 10/06/2024                                   | jun/25          | 27,91%      |                    |
| ETE - San Martin (ampliação da capacidade para 42 l/s)   | Consórcio KC                    | 27.917.155,00     | 1.395.857,75            | 26.521.297,25       | OS emitida em 25/07/2023<br>Término do contrato: 12/01/2026       | jul/25          | 22,69%      | 9.235              |
| SES - Village Campinas, Vale das Garças e Chácara Leandro  | Gimma Engenharia                | 45.671.627,37     | 11.974.177,37           | 33.697.450,00       | OS emitida em 25/07/2023<br>Término do contrato: 12/04/2026       | jan/26          | 54,18%      | 1.000              |
| SES - Santa Cândida - Parte 4  | DBO Engenharia Ambiental        | 5.535.000,00      | 5.535.000,00            | -                   | OS emitida em 08/04/2024<br>Término do contrato: 18/03/2026       | set/25          | 38,01%      | 748                |
| EPAR Capivari II (ampliação da capacidade para 543,75 l/s)   | Passareli Engenharia            | 107.200.000,00    | 107.200.000,00          | -                   | OS emitida em 02/01/2024<br>Término do contrato: 28/05/2026       | dez/25          | —           | 319.495            |
| EPAR - Piçarrão - Retrofit (ampliação da capacidade para 685 l/s)  | Passareli Engenharia            | 138.500.000,00    | 138.500.000,00          | -                   | OS emitida em 11/01/2024<br>Término do contrato: 15/06/2026       | dez/25          | 21,40%      | 239.706            |
| EPAR - Anhumas - Retrofit (526.794-49/2021)  | Passareli Engenharia            | 212.526.513,33    | 92.736.778,86           | 119.789.734,47      | OS emitida em 01/11/2022<br>Término do contrato: 17/03/2028       | jan/28          | 19,08%      | 335.000            |

\*\*O percentual de execução de cada obra é obtido em relação ao valor do contrato (R\$). Desta maneira, quando há reajuste contratual ou aditivo de valor, o percentual de execução da obra no mês subsequente pode sofrer variação para mais ou para menos.

